

**TỔNG HỢP  
ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC**

*Lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026;  
190 năm thành lập tỉnh và năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh  
(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 11/2021 của UBND huyện)*

**I. CÁC CÔNG TRÌNH XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ**

<b>TT</b>	<b>Đơn vị thực hiện</b>	<b>Tên công trình/phần việc</b>	<b>Giá trị đầu tư (tỷ đồng)</b>	<b>Thời gian khởi công</b>	<b>Thời gian hoàn thành</b>	<b>Tiến độ hoàn thành</b>
1.	Lưu Vĩnh Sơn	Hạ tầng khu dân cư lõi vại, thôn Vĩnh An (giai đoạn 2)	3,8	10/2020	4/2021	100%
		Đường GTNT rải nhựa đoạn từ Phúc Lạc Viên đến thôn Xuân Sơn	2,6	10/2020	6/2021	100%
2.	Xã Đỉnh Bàn	Công trình nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt xã Đỉnh Bàn	12,6	11/2020	04/5/2021	95%
		Nạo vét kênh dẫn nước phục vụ NTTS xã Đỉnh Bàn	1,0	02/2021	26/4/2021	100%
3.	Việt Tiến	Đường giao thông xã Việt Tiến đoạn từ thôn Phúc đến Lộc Thọ	1,5	7/2021	9/2021	100%

4.	Xã Thạch Khê	Nâng cấp đường GT từ công chào thôn Đan Khê đến nhà văn hóa thôn Phúc Thanh	2,4	12/2020	02/2021	100%
		Khu vui chơi giải trí thôn Tân Phúc	1,1	03/2021	05/2021	100%
		Nâng cấp đường GT từ đường TL 550 đến chùa Phúc Linh	6,8	05/2021	9/2021	100%
5.	Thạch Văn	Đường GTNT nội đồng Bắc Văn đi Nam Văn	3,5	01/2021	6/2021	100%
		Nhà ăn bán trú Trường Mầm non	0,95	01/2021	5/2021	100%
6.	Xã Thạch Khê	Xây dựng Nhà Văn hóa Thôn Thượng Nguyên	1,0	4/2021	9/2021	100%
		Rải thảm đường các bon tuyến từ Công cửa hàng đi chi Lưu	2,0	6/2021	9/2021	100%
		Xây dựng Nhà Văn hóa Thôn Trí Nang	1,0	4/2021	9/2021	100%
7.	Tân Lâm	Rải thảm Cabon từ tỉnh lộ 17 đến thôn Yên Trung	4,5	5/2021	6/2021	100%
8.	Trượng Sơn	Bờ rào kiểu mẫu tuyến đường từ Nhà xo đến nhà ông Oánh thôn Hòa Mỹ	0,83	02/2021	5/2021	100%
		Bờ rào thoáng kiểu mẫu tại tuyến đường vành đai thôn Hà Thanh	0,92	3/2021	5/2021	100%
9.	Xã Nam Điền	Rải thảm đường Cacbon từ đường trục chính thôn Hòa Bình đi thôn Thống Nhất	1,5	5/2021	9/2021	100%
10.	Thị trấn Thạch Hà	Đường Giao thông Tổ dân phố 11	14,0	3/2021	9/2021	100%
		Đường Giao thông Tổ dân phố 12	3,2	6/2021	10/2021	100%
		Đường Giao thông Tổ dân phố 13, 14 Giai đoạn I	6,5	3/2021	9/2021	100%
		Đường Giao thông Đường Bùi Thố liên tổ	10	3/2021	9/2021	100%
		Đường Giao thông Tổ dân phố 15 Giai đoạn I	4,9	4/2021	7/2021	100%
		Điện chiếu sáng LX 04	2,9	5/2021	7/2021	100%

11.	Thạch Xuân	Nâng cấp, mở rộng đường trung tâm thôn Quý linh giai đoạn 3 xã Thạch Xuân	2,8	3/2021	5/2021	100%
		Sửa chữa nâng cấp tràn Cửa Ai xã Thạch Xuân	0,85	02/2021	5/2021	100%
		Đường BTXM Các thôn Lộc Nội, Quyết Tiến, Quý Linh	0,75	3/2021	09/2021	100%
		Nâng cấp đường trục thôn Đồng Xuân	0,9	6/2021	7/2021	100%
		Khu hành chính trường Tiểu học	4,991	6/2021	12/2021	50%
12.	Thạch Đài	Xây dựng hạ tầng cơ sở khu đất Nam Thượng	4,2	02/2021	6/2021	100%
		Làm đường giao bằng thảm Cacbon	3,3	6/2021	10/2021	111%
		Nhà đa chức năng trường Hàm Nghi	4,1	8/2021	12/2021	100%
		Nhà hành chính và các hạng mục công trình phụ trợ trường Hàm Nghi	7,2	7/2021	3/2022	60%
		Xây dựng Nhà đa chức năng trường Tiểu học	5,8	10/2020	6/2021	100%
13.	Thạch Trị	Vĩa hè từ Quốc lộ 15B đi trung tâm xã và khu vực sân vận động	1,4	05/2021	9/2021	100%
14.	Thạch Liên	Rải Cabon từ QL 1 A đến Trụ sở xã	2,5	4/2021	5/2021	100%
15.	Thạch Hải	Khu vui chơi giải trí xã Thạch Hải	0,76	4/2021	4/2021	100%
		Đường điện thấp sáng	0,87	4/2021	4/2021	100%
<b>Tổng nguồn vốn cấp xã đầu tư</b>			<b>129,921</b>			

## II. Công trình huyện làm chủ đầu tư:

<b>TT</b>	<b>Tên công trình</b>	<b>Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)</b>	<b>Thời gian khởi công</b>	<b>Thời gian hoàn thành/dự kiến hoàn thành</b>	<b>Tiến độ hoàn thành</b>
1.	Củng cố, nâng cấp tuyến đê Hữu Phủ đoạn từ cầu Cửa Sốt đến núi Nam Giới, huyện Thạch Hà	80,4	7/2020	8/2022	70%
2.	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông từ Cầu Phủ 2 đi thôn Sơn Trinh, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà	24,9	8/2021	9/2022	10%
3.	Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, thực hiện đề án phát triển bền vững kinh tế - xã hội các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê (Giai đoạn 2)	118,591	7/2021	7/2022	55%
4.	Nhà học Trường mầm non Thạch Kênh	7,0	9/2020	30/4/2021	100%
5.	Đường huyện lộ ĐH.102 (Thị trấn Thạch Hà - Thạch Hương) đoạn Km3+100% - Km9+200, huyện Thạch Hà (giai đoạn 1)	43,0	8/2020	6/2021	100%
6.	Nâng cấp cơ sở vật chất Trạm Y tế Việt Tiến	1,0	7/2021	11/2021	100%
7.	Nâng cấp các dãy nhà học, Trường THCS Nguyễn Thiếp	2,936	7/2021	10/2021	100%
8.	Khôi phòng hành chính và phục vụ học tập, Trường Tiểu học Thạch Ngọc	4,999	8/2021	02/2022	70%
9.	Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thạch Hà	6,996	9/2021	03/2022	75%

10.	Hệ thống kênh mương nội đồng qua các thôn Lộc Nội, Quyết Tiến, Tân Thanh, xã Thạch Xuân	2,500	6/2021	9/2021	100%
11.	Trạm bơm và kênh tưới thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn	1,750	5/2021	8/2021	100%
12.	Nâng cấp đường giao thông trục chính xã Thạch Văn	14,900	2021	2022	100%
13.	Đường giao thông từ Quốc lộ 15B đến khu dân cư mẫu thôn Hội Tiến, xã Thạch Hội	13,0	2021	2022	20%
14.	Chỉnh trang hệ thống cây xanh trên địa bàn thị trấn Thạch Hà	8,0	3/2021	12/2021	90%
15.	Cầu Phường, xã Việt Tiến	7,4	7/2021	2/2022	45%
16.	Lắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường Huyện lộ 03 với đường Quốc lộ 15B tại xã Thạch Văn và nút giao đường trục chính xã Thạch Long với Quốc lộ 15B	3,4	7/2021	11/2021	90%
17.	Đường giao thông từ khu vực hạ tầng tái định cư dự án AFD tại thôn Gia Ngãi 1 đến sông Vách Nam, xã Thạch Long	5,0	7/2021	2/2022	50%
18.	Mua sắm bổ sung trang thiết bị; xây dựng phần mềm thành phần phục vụ công điều hành nội bộ trên địa bàn huyện	9,062	6/2021	10/2021	95%
19.	Tuyến đường gom Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phù Việt	1,637	2/2021	11/2021	60%
20.	Đường giao thông trục chính xã Nam Điền	6,5	8/2021	11/2021	100%
21.	Đường giao thông liên xã Ngọc Sơn – Lưu Vĩnh Sơn	10,961	8/2021	6/2022	50%
22.	Cầu ông Thọ, xã Thạch Xuân	4,376	9/2021	4/2022	30%

23.	Nâng cấp, cải tạo đường Phú Tân Xuân đoạn từ thành phố Hà Tĩnh đến QL 1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh	14,0	12/2021	6/2022	50%
24.	Trạm y tế xã Thạch Văn	4,415	6/2021	11/2021	100%
25.	Các hạng mục phụ trợ Trường THPT Nguyễn Trung Thiên	2,499	7/2021	12/2021	85%
26.	Nâng cấp sân trường và các hạng mục phụ trợ, Trường THCS Lê Hồng Phong	1,899	7/2021	12/2021	100%
27.	Khởi phòng hỗ trợ học tập 2 tầng 8 phòng Trường Tiểu học và THCS Thạch Hội	4,988	8/2021	2/2022	80%
28.	Xây dựng nhà học 2 tầng 6 phòng, bếp ăn bán trú, phòng phục vụ học tập và khuôn viên, Trường Mầm non Thạch Lạc (cơ sở 2)	13,0	8/2021	3/2022	40%
29.	Nhà học Trường mầm non Thạch Hải	6,994	10/2021	4/2022	25%
30.	Đường giao thông liên thôn Bắc Tiến - Tân Tiến, xã Thạch Ngọc	6,7	4/2021	10/2021	100%
	<b>Tổng nguồn vốn cấp huyện đầu tư</b>	<b>432,803</b>			

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

